



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลยางฮอม

อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลยางฮอม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบคมนาคม สะพาน ทางน้ำ

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑ บ้านน้ำแพร่เหนือ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๑ บ้านน้ำแพร่เหนือ หมู่ที่ ๑๔ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๔๔๙,๙๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘			✓	๐	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนปาล์ม บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลยางฮอม	เพื่อการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนปาล์ม บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลยางฮอม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๔๙๒,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘			✓	๐	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางฮอม หมู่ที่ ๘	เพื่อการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันลมจอย บ้านยางฮอม หมู่ที่ ๘ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๘๗,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแสะ บ้านทุ่งศรีเกิดหมู่ที่ ๓	เพื่อการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแสะ บ้านทุ่งศรีเกิดหมู่ที่ ๓ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๔๙๙,๙๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘			✓	๐	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจงเจริญ บ้านยางหอมหมู่ที่ ๘	เพื่อการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจงเจริญ บ้านยางหอมหมู่ที่ ๘ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๒๓,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘			✓	๐	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจิ้งหรีด บ้านยางหอม หมู่ที่ ๑๑	เพื่อการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่องเหมือง บ้านงามเมือง หมู่ที่ ๑๑ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๒๖๓,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘			✓	๐	
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเบิกบาน บ้านยางหอม หมู่ที่ ๘	การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเบิกบาน บ้านยางหอม หมู่ที่ ๘ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๖๒,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยซาวา บ้านยางหอมใหม่ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยซาวา บ้านยางหอมใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๒๖๗,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘			✓	๐	
๙.	โครงการปรับปรุงถนนสาย ๑ บ้านห้วยสักเหนือ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการปรับปรุงถนนสาย ๑ บ้านห้วยสักเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๓๓๒,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘			✓	๐	
๑๐.	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	การก่อสร้างรางกันตกลำห้วยแดนเมือง บ้านงามเมือง หมู่ที่ ๑๑ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	✓			๒๐๐,๐๐๐	
รวม ๑๐ โครงการ			๒,๖๕๕,๘๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาอาคารสถานที่ในชุมชน

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างรั้ว สาธารณประโยชน์ บ้านยางหอม หมู่ที่ ๑๗	เพื่อการก่อสร้างรั้ว สาธารณประโยชน์ บ้านยางหอม หมู่ที่ ๑๗ ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๔๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘			✓	๐	
๒.	โครงการก่อสร้าง อาคารคลุมสนาม เด็กเล่น ศพด.บ้าน ดงเจริญ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อการก่อสร้างอาคารคลุมสนาม เด็กเล่น ศพด.บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๖ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๔๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘			✓	๐	
๓.	โครงการก่อสร้าง อาคาร อเนกประสงค์ บ้าน ป่าแดงใหม่ หมู่ที่ ๒๑	เพื่อการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ บ้านป่าแดงใหม่ หมู่ ที่ ๒๑ ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๒๔๙,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔.	โครงการปรับปรุง ลานอเนกประสงค์ หมู่บ้าน บ้านพญาพิ ภักดิ์ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อการปรับปรุง ลานอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ ๑๓ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘			✓	๐	
รวม ๔ โครงการ			๑,๕๖๘,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาแหล่งน้ำ การสร้างฝาย การจัดทำแก่งป้องกันตลิ่งพังและการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ (เรียงหิน รางระบายน้ำ พนัง ประปา ขุดลอก)

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (ดงสารภี) บ้านชมภูใต้ หมู่ที่ ๑๘	เพื่อการโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (ดงสารภี) บ้านชมภูใต้ หมู่ที่ ๑๘ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๔๙๙,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - พ.ค.๖๘			✓	๐	
๒.	โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ำเซาะตลิ่งพัง บ้านน้ำแพร่ใต้ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ำเซาะตลิ่งพัง บ้านน้ำแพร่ใต้ หมู่ที่ ๑๙ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๔๙๙,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - พ.ค.๖๘			✓	๐	
๓.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด บ้านห้วยหลวงใต้ หมู่ที่ ๖	เพื่อการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด บ้านห้วยหลวงใต้ หมู่ที่ ๖ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๔๙๙,๙๐๐	พ.ย.๖๗ - เม.ย.๖๘			✓	๐	
๔.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ชนิดไม่มีฝาปิด บ้านงามเมือง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ชนิดไม่มีฝาปิด บ้านงามเมือง หมู่ที่ ๑๑ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๔๓๘,๐๐๐	พ.ย.๖๗ - เม.ย.๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕.	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.รูป ตัวยู ชนิดไม่มีฝาปิด บ้านป่าบงน้ำล้อม หมู่ที่ ๑	เพื่อการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ชนิดไม่มีฝาปิด บ้านป่าบงน้ำล้อม หมู่ที่ ๑ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	✓			๔๙๙,๐๐๐	
๖.	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.รูป ตัวยู ชนิดมีฝาปิด สายข้างวัดบ้านป่า แดง หมู่ที่ ๒	เพื่อการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด สายข้างวัดบ้านป่าแดง หมู่ที่ ๒ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๔๙๙,๙๐๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	✓			๔๙๙,๙๐๐	
๗.	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.รูป ตัวยู ชนิดมีฝาปิด ซอย ๖ บ้านห้วย หลวงเหนือ หมู่ที่ ๕	เพื่อการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด ซอย ๖ บ้านห้วยหลวงเหนือ หมู่ที่ ๕ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๔๓๘,๐๐๐	พ.ย.๖๗ - เม.ย.๖๘			✓	๐	
๘.	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.รูป ตัวยู ชนิดมีฝาปิด บ้านน้ำแพร่ หมู่ที่ ๔	เพื่อการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด ซอย ๖ บ้านน้ำแพร่ หมู่ที่ ๔ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๔๙๙,๙๐๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙.	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด บ้านห้วยหลวงเหนือ หมู่ที่ ๒๐	เพื่อการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด บ้านห้วยหลวงเหนือ หมู่ที่ ๒๐ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๔๙๙,๙๐๐	ธ.ค.๖๗ - พ.ค.๖๘			✓	๐	
๑๐.	โครงการก่อสร้างถัง เก็บน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ชมพู หมู่ที่ ๗	เพื่อการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชมพู หมู่ ที่ ๗ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘			✓	๐	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถัง เก็บน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดง เจริญ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๖ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๔๙๗,๑๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘			✓	๐	
๑๒.	โครงการก่อสร้าง ระบบกรอง น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านป่าแดง ใหม่ หมู่ที่ ๒๑	เพื่อการก่อสร้างระบบกรอง น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านป่าแดง ใหม่ หมู่ที่ ๒๑ ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย	๒๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - ก.ค.๖๘			✓	๐	
๑๓.	โครงการวางท่อ ระบบประปา หมู่บ้าน บ้านห้วย สัก หมู่ที่ ๙	เพื่อการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยสัก หมู่ที่ ๙ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘			✓	๐	
รวม ๑๓ โครงการ			๖,๑๑๗,๗๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจสู่ชุมชนที่เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๕,๐๐๐	พ.ค. ๖๘			✓	๐	
๒.	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเพื่อสืบสานพระราชดำริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเพื่อสืบสานพระราชดำริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๙,๘๗๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓.	โครงการฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนา ศักยภาพในการ บริหารงานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและการ จัดการชุมชนตาม หลักเศรษฐกิจ พอเพียงให้เกิดความ ยั่งยืน	เพื่อให้การฝึกอบรมและการศึกษา ดูงานเพื่อการพัฒนา ศักยภาพในการ บริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและการ จัดการชุมชนตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงให้เกิดความยั่งยืน ดำเนิน ไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	
รวม ๓ โครงการ			๑๓๐,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจสู่ชุมชนที่เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพตามศักยภาพในพื้นที่บูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ตำบลอย่างฮ่อม	เพื่อการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ตำบลอย่างฮ่อม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๕,๐๐๐	ก.พ. ๖๘			✓	๐	
รวม ๑ โครงการ			๑๕,๐๐๐						

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

๑. แผนงานการริ่ดษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการฝึกอบรม ทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อการฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘			✓	๐	
๒.	โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันไฟฟ้าและ หมอกควัน	เพื่อการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันไฟฟ้าและ หมอกควัน ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๑๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๘	✓			๑๔,๖๖๐	
๓.	โครงการอบรมการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในพื้นที่ ตำบลยางฮอม	เพื่อโครงการอบรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ตำบลยางฮอม ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๑๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘			✓	๐	
๔.	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนของ เทศบาลตำบล ยางฮอม	เพื่อโครงการช่วยเหลือประชาชน ของเทศบาลตำบลยางฮอม ดำเนิน ไปด้วยความเรียบร้อย	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕.	อุดหนุนโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	
๖.	โครงการเฝ้าระวัง เพื่อการป้องกันและ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ตำบลยางฮอม	เพื่อโครงการเฝ้าระวังเพื่อการ ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ตำบลยางฮอม ดำเนินไป ด้วยความเรียบร้อย	๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓			๓๗,๕๐๐	
รวม ๖ โครงการ			๑๑๐,๐๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๒.๑ กลยุทธ์ จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และการแก้ปัญหา เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	การช่วยเหลือ ประชาชนของ เทศบาลตำบลยางฮ่อม (ด้าน เทศบาลตำบลยางฮ่อม (ด้านส่งเสริม และพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต)	เพื่อการช่วยเหลือประชาชนของ เทศบาลตำบลยางฮ่อม (ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘			✓	๒๐,๐๐๐	
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๓.๑ กลยุทธ์ จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และการแก้ปัญหา เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเพื่อการเรียนรู้	เพื่อโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเพื่อการเรียนรู้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘		✓		๑๐,๐๐๐	
๒.	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	เพื่อโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๗๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘		✓		๖๐,๐๐๐	
๓.	อุดหนุนโครงการฝึกอบรมการทำบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อโครงการฝึกอบรมการทำบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	✓			๑๕,๐๐๐	
รวม ๓ โครงการ			๙๕,๐๐๐						

๔.ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

(๔) งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๒๒,๕๖๒,๔๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๑๐,๙๘๙๖๐๐	
๒.	เบี้ยยังชีพความ พิการ	เพื่อการจ่ายเบี้ยยังชีพความ พิการ ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๕,๐๖๑,๖๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๒,๕๓๐,๘๐๐	
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ ป่วย เอดส์	เพื่อการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ ป่วย เอดส์ ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๓,๐๐๐	
๔.	เงินสำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี เหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณี การป้องกันและยับยั้งก่อนเกิด สาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสา ธารณภัย ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๙๑๕,๙๓๗	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓	๐	

๔.ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๔) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมละนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	อุดหนุนโครงการจัดงาน รัฐพิธีถวายราช สักการะเนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๘)	การจัดงานรัฐพิธีถวายราช สักการะเนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ (วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๘) ดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	๓,๐๐๐	เม.ย. ๖๘			✓	๐	
๒.	อุดหนุนโครงการจัดงาน รัฐพิธีเนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘) (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)	การจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘) ดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๗			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓.	อุดหนุนโครงการจัดงาน รัฐพิธีเนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘)	การจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘) ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๕,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘			✓	๐	
๔.	อุดหนุนโครงการจัดงาน รัฐพิธีเนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘)	การจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘) ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๕,๐๐๐	ส.ค. ๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕.	อุดหนุนโครงการจัดงาน รัฐพิธีบำเพ็ญกุศลน้อม รำลึกในวันคล้ายวันพระ บรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๘) (วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗)	การจัดงานรัฐพิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระ บรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗) ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	✓			๕,๐๐๐	
๖.	อุดหนุนโครงการจัดงาน รัฐพิธีบำเพ็ญกุศลน้อม รำลึกในวันคล้ายวัน สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗) (วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗)	การจัดงานรัฐพิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกในวันคล้ายวัน สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗) ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๓,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗.	อุดหนุนโครงการจัดงาน รัฐพิธีบำเพ็ญกุศลน้อม รำลึกในวันคล้ายวัน สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ ส ว ร ร ค ต ข อ ง พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗)	การจัดงานรัฐพิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกในวันคล้ายวัน สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๕,๐๐๐	
๘.	อุดหนุนโครงการร่วม กั จ ก ร ร ม ง า น เติ น เทิดพระเกียรติและถวาย สดุดีเนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระ พระศรีนครินทราบรม ราชชนนี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗)	การร่วมกิจกรรมงานเดิน เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราช สมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบ รมราชชนนี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗) ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๓,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙.	อุดหนุนโครงการร่วมงาน ประเพณี สักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย มหาราชและงานรดน้ำ ดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนเมษายน ๒๕๖๘)	การร่วมงานประเพณีสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย มหาราชและงานรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนเมษายน ๒๕๖๘) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๓,๐๐๐	เม.ย. ๖๘			✓	๐	
๑๐.	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนการจัดงานพ่อ ขุนเม็งรายมหาราชและ งานกาชาด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคมถึง ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)	งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและ งานกาชาด ประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคมถึง ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) ดำเนิน ไปด้วยความเรียบร้อย	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๘	✓			๔๕,๒๕๐	

๖.ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การกีฬาและนันทนาการ

(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลยางฮ่อม	แข่งขันกีฬานักเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลยางฮ่อม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓			๑๑๐,๐๐๐	
๒.	โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นตำบลยางฮ่อม	การแข่งขันกีฬาสมัครเล่นตำบลยางฮ่อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๗๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๘	✓			๗๕,๙๒๗	
รวม ๒ โครงการ			๑๘๕,๐๐๐						

๑.ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

๑.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรมกับสถาบันทางศาสนารวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา

(๒)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	โครงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๕๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	✓			๔๙,๘๑๗	
๒.	โครงการป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	โครงการป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ - ส.ค. ๖๘			✓	๐	
๓.	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓			๑๙,๙๗๑	
รวม ๓ โครงการ			๘๐,๐๐๐						

๒.ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย

(๒)แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลยางฮอม	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดตำบลยางฮอม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
๒.	จ้างเหมาบริการสำหรับ สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรงพิษสุนัขบ้า คนปลอดภัย จากโรงพิษ สุนัขบ้า	เพื่อสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรงพิษสุนัขบ้า ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๙,๙๐๐	ก.พ. ๖๘ - มี.ค. ๖๘ ก.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	✓			๔,๘๗๕	
๓.	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๔๙,๕๐๐	เม.ย. ๖๘			✓	๐	
๔.	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕.	จัดระบบการแพทย์ ฉุกเฉินประจำตำบล ยางฮ่อม	ระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำ ตำบลยางฮ่อม ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘			✓	๐	
๖.	โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ใน ศพด.ตำบล ยางฮ่อม	การเฝ้าระวังป้องกันและ ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ใน ศพด.ตำบลยางฮ่อม ดำเนินไป ด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘			✓	๐	
๗.	อุดหนุนโครงการ หอนอนพยาธิของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑	โครงการหอนอนพยาธิของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘.	อุดหนุนโครงการ หนองพญาธิของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๑	โครงการหนองพญาธิของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๑ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๙.	อุดหนุนโครงการ หนองพญาธิของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๔	โครงการหนองพญาธิของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๔ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๑๐.	อุดหนุนโครงการ หนองพญาธิของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๙	โครงการหนองพญาธิของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๙ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑.	อุดหนุนโครงการ หนองพญาธิของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓	โครงการหนองพญาธิของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๙ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๑๒.	อุดหนุนโครงการ หนองพญาธิของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔	โครงการหนองพญาธิของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๙ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๑๓.	อุดหนุนโครงการ พัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๖	โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑๖ ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔.	อุดหนุนโครงการการพัฒนา พัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑๘ ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย	โครงการการพัฒนา พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑๘ ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๑๕.	อุดหนุนโครงการการพัฒนา พัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๒ ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย	โครงการการพัฒนา พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๒ ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๑๖.	อุดหนุนโครงการการพัฒนา พัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๒๐ ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย	โครงการการพัฒนา พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๒๐ ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗.	อุดหนุนโครงการการพัฒนา พัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๒๑ ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย	โครงการการพัฒนา พัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๒๑ ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๑๘.	อุดหนุนโครงการการพัฒนา พัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๕ ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย	โครงการการพัฒนา พัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๕ ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๑๙.	อุดหนุนโครงการการพัฒนา พัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๖ ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย	โครงการการพัฒนา พัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๖ ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐.	อุดหนุนโครงการการพัฒนา พัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๗ ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย	โครงการการพัฒนา สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๗ ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๒๑.	อุดหนุนโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี หมู่ที่ ๑๐	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี หมู่ที่ ๑๐ ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๒๒.	อุดหนุนโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี หมู่ที่ ๑๒	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี หมู่ที่ ๑๒ ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓.	อุดหนุนโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๓	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๓ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๒๔.	อุดหนุนโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๕	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๕ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕.	อุดหนุนโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๖	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๖ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๒๖.	อุดหนุนโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๗	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๗ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๗.	อุดหนุนโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๘	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๘ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๒๘.	อุดหนุนโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๒	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๒ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙.	อุดหนุนโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๒๐	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๒๐ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๓๐.	อุดหนุนโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๒๑	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๒๑ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๑.	อุดหนุนโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๖	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๖ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๓๒.	อุดหนุนโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๗	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๗ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๓.	อุดหนุนโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๘	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๘ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๓๔.	อุดหนุนโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๙	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๙ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๕.	อุดหนุนโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๕	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัน รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๕ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๓๖.	อุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระ เจ้า ญาณสังวร หมู่ที่ ๑๐	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ญาณสังวร หมู่ที่ ๑๐ ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๓๗.	อุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระ เจ้า ญาณสังวร หมู่ที่ ๑๒	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ญาณสังวร หมู่ที่ ๑๒ ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๓๘.	อุดหนุนโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระ เจ้า ญาณสังวร หมู่ที่ ๑๓	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ญาณสังวร หมู่ที่ ๑๓ ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๙.	อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระราชบิดา ด้านรักษามรดกวัฒนธรรมที่ ๑๕	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระราชบิดา ด้านรักษามรดกวัฒนธรรมที่ ๑๕ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๔๐.	อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระราชบิดา ด้านรักษามรดกวัฒนธรรมที่ ๑๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระราชบิดา ด้านรักษามรดกวัฒนธรรมที่ ๑๖ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๔๑.	อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระราชบิดา ด้านรักษามรดกวัฒนธรรมที่ ๑๗	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระราชบิดา ด้านรักษามรดกวัฒนธรรมที่ ๑๗ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๔๒.	อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระราชบิดา ด้านรักษามรดกวัฒนธรรมที่ ๑๘	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระราชบิดา ด้านรักษามรดกวัฒนธรรมที่ ๑๘ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๔๓.	อุดหนุนโครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๔๔.	อุดหนุนโครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๑	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๕.	อุดหนุนโครงการอบรม หมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๑๔	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๔๖.	อุดหนุนโครงการอบรม หมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๑๙	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๙ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๔๗.	อุดหนุนโครงการอบรม หมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๓	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ หมู่ที่ ๓ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๔๘.	อุดหนุนโครงการอบรม หมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๔	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ หมู่ที่ ๔ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘			✓	๐	
รวม ๔๘ โครงการ			๕๒๙,๔๐๐						

๓.ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระดับปฐมศึกษา มัธยมศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้แก่ โรงเรียน สังกัด เทศบาล ตำบลยางหอม	การดำเนินโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบล ยางหอม ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๔๔๓,๕๓๙	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๑๒๙,๑๐๐	
๒.	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดเทศบาล ตำบลยางหอม	นักเรียนในโรงเรียนสังกัด เทศบาลตำบลยางหอม มี อาหารกลางวันรับประทาน	๕๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๒๒๒,๗๕๐	
๓.	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน สพฐ.	โครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) พื้นที่ตำบล ยางหอม ในการดำเนินโครงการ อาหารกลางวันสำหรับเด็ก อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๒,๑๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๑,๕๕๒,๑๕๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔.	อุดหนุนโครงการทำขนม ไทย”ขนมกล้วยขนมมัน ม่วง ขนมฝักทอง”	โครงการทำขนมไทย”ขนม กล้วยขนมมันม่วง ขนมฝัก ทอง”ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๕.	อุดหนุนโครงการป้องกัน โรคติดต่อและสารเสพติด ภายในโรงเรียน ประจำปี การศึ กษา ๒๕๖๘	โครงการป้องกันโรคติดต่อและ สารเสพติดภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๗,๐๐๐	ก.ค. ๖๘			✓	๐	
๖.	อุดหนุนโครงการส่งเสริม อาชีพการแปรรูปชา เลื่อมมังกร	โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรร ูปชาเลื่อมมังกร ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย	๗,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	✓			๗,๐๐๐	
๗.	อุดหนุนโครงการส่งเสริม อาชีพการแปรรูปชา เลื่อมมังกร	โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรร ูปชาเลื่อมมังกร ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย	๗,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓			๗,๐๐๐	
๘.	อุดหนุนโครงการการ อบรมเกษตรกรไร่ สารพิษตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง โรงเรียนบ้าน ชมภู	โครงการการอบรมเกษตรกรไร่ สารพิษตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง โรงเรียนบ้านชมภู ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๗,๐๐๐	ม.ค. ๖๘			✓	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙.	อุดหนุนโครงการ อบรม แนะแนวอาชีพ	โครงการส่งเสริม อบรมแนะ แนวอาชีพ ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘			✓	๐	
๑๐.	อุดหนุนโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินการไปด้วย ความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘			✓	๐	
๑๑.	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก ดำเนินการไปด้วยความ เรียบร้อย	๑๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘			✓	๐	
๑๒.	โครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	โครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๑๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘			✓	๐	
๑๓.	โครงการคิดสร้างสรรค์แต่ เยาว์วัย	โครงการคิดสร้างสรรค์แต่ เยาว์วัย ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๑๕,๐๐๐	พ.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘			✓	๐	
๑๔.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	✓			๒๙,๙๐๕	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕.	โครงการนิทรรศการ วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลยางฮอม	โครงการนิทรรศการวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ยางฮอม ดำเนินการไปด้วย ความเรียบร้อย	๑๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๘	✓			๑๔,๙๘๑	
๑๖.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการไปด้วยความ เรียบร้อย	๓๕๒,๙๖๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๑๕๐,๑๒๖	
๑๗.	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	โครงการอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนิน ไปด้วยความเรียบร้อย	๑,๑๔๖,๖๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓		๕๑๘,๐๗๖	
รวม ๑๗ โครงการ			๔,๗๔๑,๑๐๔						

๑.ยุทธศาสตร์ ๕ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนากการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย มลภาวะและความสะอาดเรียบร้อยของชุมชน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการบริหารจัดการ ขยะแบบพึ่งพาตนเองใน ชุมชน	โครงการบริหารจัดการขยะ แบบพึ่งพาตนเองในชุมชน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘			✓	๐	
๒.	โครงการอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก	โครงการอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก ดำเนินไป ด้วยความเรียบร้อย	๑๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘			✓	๐	
๓.	โครงการส่งเสริมจัดการน้ำ เสียของสถานประกอบการ ในชุมชนตำบลยางฮอม	โครงการส่งเสริมจัดการน้ำ เสียของสถานประกอบการใน ชุมชนตำบลยางฮอม ดำเนิน ไปด้วยความเรียบร้อย	๑๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ - เม.ย. ๖๘			✓	๐	
รวม ๓ โครงการ			๔๕,๐๐๐						

๑.ยุทธศาสตร์ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	การจัดการเลือกตั้งในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ดำเนินการไป ด้วยความเรียบร้อย	๕๕๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘		✓		๐	
๒.	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพด้านกฎหมาย สำหรับคณะผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น และพนักงาน เทศบาลตำบลยางฮอม	โครงการ อบรมพัฒนา ศักยภาพด้านกฎหมาย สำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ พนักงานเทศบาลตำบลยางฮ อม ดำเนินการไปด้วยความ เรียบร้อย	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘		✓		๐	
รวม ๒ โครงการ			๕๘๐,๐๐๐						

จำนวนโครงการการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไว้แล้ว

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบคมนาคม สะพาน ทางน้ำ

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งฮวก บ้านยางหอม หมู่ที่ ๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งฮวก บ้านยางหอม หมู่ที่ ๘ สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๔๙๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑/๑ บ้านห้วยสัก หมู่ที่ ๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑/๑ บ้านห้วยสัก หมู่ที่ ๙ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	✓			๕๐,๐๐๐	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งก้อด บ้านยางหอม หมู่ที่ ๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งก้อด บ้านยางหอมใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	✓			๒๕๐,๐๐๐	
๔.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง บ้านยางหอม หมู่ที่ ๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง บ้านยางหอม หมู่ที่ ๑๗ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๓๕,๔๐๐	ต.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	✓			๓๕,๔๐๐	
รวม ๔ โครงการ			๘๓๓,๔๐๐						

๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๒.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาอาคารสถานที่ในชุมชน

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ศพด.ห้วย สัก บ้านห้วยสัก หมู่ที่ ๙	การปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร สถานที่ ศพด.ห้วยสัก บ้าน ห้วยสัก หมู่ที่ ๙ ดำเนินไป ด้วยความเรียบร้อย	๑๕๖,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	✓			๑๕๖,๕๐๐	
๒.	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ หมู่บ้าน บ้านยางหอม หมู่ที่ ๑๗	การปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้าน ยางหอม หมู่ที่ ๑๗ ดำเนินไป ด้วยความเรียบร้อย	๔๔๙,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓			๔๔๙,๕๐๐	
๓.	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล ยางหอม	การปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลยางหอม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	✓			๔๙๙,๐๐๐	
๔.	โครงการก่อสร้างลานกีฬา ด้านยาเสพติด บ้านใหม่ พัฒนา หมู่ที่ ๑๐	การก่อสร้างลานกีฬาด้านยา เสพติด บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย	๔๔๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	✓			๔๔๗,๐๐๐	
๕.	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์ บ้านห้วยสัก หมู่ที่ ๙	การก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กอเนกประสงค์ บ้านห้วยสัก หมู่ที่ ๙ ดำเนิน ไปด้วยความเรียบร้อย	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	✓			๒๕๐,๐๐๐	
รวม ๕ โครงการ			๑,๘๐๒,๐๐๐						

๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาแหล่งน้ำ การสร้างฝาย การจัดทำแผนป้องกันตลิ่งพังและการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ (เรียงหิน รางระบายน้ำ พนัง ประปา ขุดลอก

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างรวกกัน ตกลำห้วยแดนเมือง หมู่ที่ ๑๑	การก่อสร้างรวกกันตกลำห้วย แดนเมือง หมู่ที่ ๑๑ ดำเนิน ไปด้วยความเรียบร้อย	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	✓			๒๐๐,๐๐๐	
รวม ๑ โครงการ			๒๐๐,๐๐๐						